

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๒๕๖ โครงการ
⇒ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๒๕๖ โครงการ
⇒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๓	จำนวน	๑๘ โครงการ
⇒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓	จำนวน	๒๓๒ โครงการ
⇒ ไม่ได้ดำเนินโครงการ (เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙) คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔	จำนวน	๖ โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าศูนย์ ปฏิบัติธรรมกาญจนภิเษก หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพอเพียง หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑,๓๐๐	/			/	
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยรีสอร์ท หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุ๊ก	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคำพวัน- ทางเข้าบ้านหมากมี หมู่ที่ ๓ บ้าน ปลาตุ๊ก	๒๔๑,๐๐๐	๒๔๐,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสายันต์ บุญทรง หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุ๊ก	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	-	/			/	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มคำพวรรณ ซอยตรงข้ามวัดคำพวัน หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุ๊ก	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	-	/			/	
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง รพ.๕๐ พรรษา หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุ๊ก	๓๘๓,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๗,๕๐๐	/			/	
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาพอกมล-นา พ่อประกาศ หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ ๔ ไปหมู่ ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๕๐๐	๕๐๐		/		/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสัมฤทธิ์ มาเฉลิม หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๓๕๔,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๑๐๔,๕๐๐		/		/	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ ๕ ไปหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐		/		/	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อแยง หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๓๕๗,๐๐๐	-	๓๕๗,๐๐๐	/			/	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๒๓๘,๐๐๐	-	๒๓๘,๐๐๐	/			/	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดนาเยีย หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย	๒๓๘,๐๐๐	-	๒๓๘,๐๐๐	/			/	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ไพวรรณ หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบั้งวัว หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	-		/		/	
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย	๒๓๘,๐๐๐	-	๒๓๘,๐๐๐	/			/	
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.นายสังวร สิทธิจินดา หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๕,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางลัดไป บ้านบาก หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคำพ่อปลา ไปทางบ้านไร่น้อย หมู่ที่ ๙ บ้านคำพ่อ ปลา	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคำพ่อปลา ไปทางบ้านนาผืน หมู่ที่ ๙ บ้านคำพ่อ ปลา	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวิวิ รณ นันทรักษ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐		/		/	
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประสาท พิจารณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	-	/			/	
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนคุณพนารัตน์ สิทธิจินดา หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๓๕๘,๐๐๐	-	๓๕๘,๐๐๐	/			/	
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนาง ประคอง บุญยัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๑๕๕,๐๐๐	-	๑๕๕,๐๐๐	/			/	
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเพิ่มศรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๒๘๖,๐๐๐	-	๒๘๖,๐๐๐	/			/	
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพงษ์พัฒน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายผู้ช่วยทองใส หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๔๘๔,๐๐๐	-	๔๘๔,๐๐๐	/			/	
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสินชัย หมู่ ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๓๖๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	/			/	
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยโรงกาแพ เก่า หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดป่า จันทร์แดง หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/			/	
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียน กิตติญาณอุปถัมภ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน ดงแสนสุข	๕๕๘,๐๐๐	-	๕๕๘,๐๐๐	/			/	
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดกิตติ ญาณโสภณ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๓๗๓,๐๐๐	-	๓๗๓,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางนิภา ภรณ์ แก้วตา หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๒,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบีแอนด์บี ริสอร์ท หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๔๗๖,๐๐๐	-	๔๗๖,๐๐๐	/			/	
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมใจ พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๒๕๔,๐๐๐	-	๒๕๔,๐๐๐	/			/	
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร่วมใจ พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๓๘๘,๐๐๐	-	๓๘๘,๐๐๐	/			/	
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอ่อนนันทน์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๑๑๙,๐๐๐	-	๑๑๙,๐๐๐	/			/	
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงกลึง หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๒๐๒,๐๐๐	-	๒๐๒,๐๐๐	/			/	
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายช่วงบ้านนาย จรรยา-บ้านนางสุภัญญา หมู่ที่ ๑๗ บ้าน แคนคำ	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยราชพัสดุ ๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	-	/			/	
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุ๊กทอง	๓๕๘,๐๐๐	-	๓๕๘,๐๐๐	/			/	
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายตรงช่วง กำแพงวัด หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุ๊กทอง	๑๗๕,๐๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐	/			/	
๔๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหน้าวัด-สามแยก หมู่ที่ ๑ บ้าน ตำแย	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๔๗	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายซอยร่วมสามัคคี หมู่ที่ ๒ บ้านนา เมือง	๗๑๙,๐๐๐	-	๗๑๙,๐๐๐	/			/	
๔๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายคุ่มมะลิหมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๑,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๔๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สาย ซอย ๖ หน้าบ้าน ส.อบต.สมเด็จ หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุก	๒๗๒,๐๐๐	-	๒๗๒,๐๐๐	/			/	
๕๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายไพฑูรย์ ขาวสีจาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธรนิคม	๒๒๒,๐๐๐	-	๒๒๒,๐๐๐	/			/	
๕๑	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหน้าวัดช่วงทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธรนิคม	๓๗๗,๐๐๐	-	๓๗๗,๐๐๐	/			/	
๕๒	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายบุญหลาย บุญแล หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธรนิคม	๓๕๕,๐๐๐	-	๓๕๕,๐๐๐	/			/	
๕๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายทองศุขย์ ชมพู หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธรนิคม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/			/	
๕๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายซอยโชคสงวน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนน หงษ์ทอง	๓๗๔,๐๐๐	-	๓๗๔,๐๐๐	/			/	
๕๕	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายซอยเศรษฐี หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๔๗๓,๐๐๐	-	๔๗๓,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๕๖	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายหน้าโรงเรียนยุวศูตต่อเนื่อง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๗๓,๐๐๐	-	๗๓,๐๐๐	/			/	
๕๗	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ตะแกรง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา	๒๑๙,๐๐๐	-	๒๑๙,๐๐๐	/			/	
๕๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยสวัสดิ หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา	๑๖๖,๐๐๐	-	๑๖๖,๐๐๐	/			/	
๕๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย ๑๒ สิงหา ๑ หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคม พัฒนา	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๕๐๐	/			/	
๖๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย ๑๒ สิงหา ๒ หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคม พัฒนา	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๗,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๖๑	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สาย หน้าบ้านนางละมัย ทัศนารักษ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุ๊กทอง	๕๕๘,๐๐๐	-	๕๕๘,๐๐๐	/			/	
๖๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๓๒๔,๐๐๐	-	๓๒๔,๐๐๐	/			/	
๖๓	ขยายเขตท่อประปาขนาด ๒ นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/			/	
๖๔	ขยายเขตท่อประปาขนาด ๒ นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาผิมน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๖๕	ขยายเขตท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	/			/	
๖๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๓๕๓,๐๐๐	-	๓๕๓,๐๐๐	/			/	
๖๗	ติดตั้งถังกรองน้ำ (สนิมเหล็ก) ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		/	
๖๘	ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑๕๐ ม.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๖๙	ก่อสร้างระบบเสียงตามสายหัวหนอง นามีน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	/			/	
๗๐	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/			/	
๗๑	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านบก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๗๒	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/			/	
๗๓	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุ๊กทอง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๗๔	ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา	๗๘,๐๐๐	-	๗๘,๐๐๐	/			/	
๗๕	ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนาง ไมตรี นราศรี หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคม พัฒนา	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๗๖	ขยายเขตท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	/			/	
๗๗	ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตระบบ เสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๗๘	ขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			/	
๗๙	ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตระบบ เสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธรักษา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			/	
๘๐	ปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตระบบ เสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคม พัฒนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/			/	
๘๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมปรับปรุง ถนน คสล.ภายในพื้นที่ อบต. ไรร้อย	๑๕๙,๐๐๐	-	๑๕๙,๐๐๐	/			/	
๘๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (ข้าง สทร.๙) หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐	/			/	
๘๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็น ค่าปักเสาพาดสาย ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๘๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๘๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุ๊ก	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๘๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านนาย โสภณ ชะนิวงษ์ หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุ๊ก	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๘๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยมิตรสัมพันธ์ ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตูก	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	/			/	
๘๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๘๙	การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้านนางหนู หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๙๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้านนางอุไร ลักษณะ - นางจิราภรณ์ โลหะสาส์น หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๙๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซอยข้างบ้าน นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านนาเอี้ย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๙๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๙๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายข้างวัด หมู่ที่ ๙ บ้านคำพ้อปลา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๙๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาหมื่น	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๙๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นกลางบ้าน-หมู่บ้านปาริชาติ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธนิคม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๙๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๙๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๙๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๙๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสง สว่าง สายบ้านพ่อไสว กล่อมเสียง หมู่ ที่ ๑๖ บ้านปลาตุกใต้	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสง สว่าง ซอยราชพัสดุ ๑,๒ หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุกทอง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๔	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสายศูนย์ ปฏิบัติธรรมกาญจนานิกะ หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๕	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๖	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๗	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๐๘	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาหมื่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๐๙	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๑	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางเชื่อม ต่อไปบ้านนาคูน้อย ต.ขามใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๓	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๔	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุ๊กทอง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๕	ก่อสร้างศาลาอเนก ประสงค์ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๔๐๖,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	/			/	
๑๑๖	ก่อสร้างศาลาอเนก ประสงค์ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๔๐๖,๐๐๐	-	๔๐๖,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
๑๑๗	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๘	ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๑๑๙	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๙๐๐	๙,๑๐๐		/		/	
๑๒๐	โครงการขยายพันธุ์พืชสู่ชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/	
๑๒๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัด ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๙	๑๐๐,๐๐๐	๒๑,๖๖๐	๗๘,๓๔๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
๑๒๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๔ ของ อบต.ไร่น้อย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/	
๑๒๓	จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพระราชกุศลต่าง ๆ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๒๔	จัดกิจกรรมงาน เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/	
๑๒๕	จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนี พันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/			/	
๑๒๖	จัดกิจกรรมวันปียมหาราช	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	/	
๑๒๗	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			/	/	
๑๒๘	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/	/	
๑๒๙	จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/	/	
๑๓๐	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๑๓๑	จัดอบรมส่งเสริมสนับสนุน การให้ความรู้ เรื่องหมอพรหมณ์สู่ขวัญ ปรากฏ ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบวิถี คนในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๓๒	รณรงค์เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๔,๗๔๙.๙๙	๒๕,๒๕๐.๐๑	/			/	
๑๓๓	จัดซื้อน้ำยาเคมีฟันทายูกลายป้องกัน โรคไข้เลือดออก	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๑๕,๐๐๐	/			/	
๑๓๔	จัดซื้อทรายอะเบท	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๓๕	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๑๓๖	จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๑๓๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	๓๘๐,๐๐๐	-	๓๘๐,๐๐๐	/			/	
๑๓๘	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงในการพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๓๙	รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๙,๓๖๐	๑๐,๖๔๐		/		/	
๑๔๐	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๗๐๐	๖,๓๐๐		/		/	
๑๔๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐				/	
๑๔๒	โครงการจ้างเหมาบริการในการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐				/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๔๓	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลไทรน้อย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๔๔	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๓๓,๓๐๐	๑๖,๗๐๐	/			/	
๑๔๕	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ช่วงอายุ ๖๐-๖๙ ปี	๑๒,๖๗๙,๒๐๐			/			/	
๑๔๖	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ช่วงอายุ ๗๐-๗๙ ปี	๖,๖๗๘,๐๐๐	๑๔,๖๓๑,๗๐๐	๘,๑๘๖,๓๐๐	/			/	
๑๔๗	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ช่วงอายุ ๘๐-๘๙ ปี	๒,๙๐๘,๘๐๐			/			/	
๑๔๘	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ช่วงอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป	๕๕๒,๐๐๐			/			/	
๑๔๙	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๘,๗๐๐,๐๐๐	๕,๒๓๕,๒๐๐	๓,๔๖๔,๘๐๐	/			/	
๑๕๐	อุดหนุนค่าช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในเขตพื้นที่ตำบลไทรน้อย	๒๑๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	/			/	
๑๕๑	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลไทรน้อย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑๕๒	รังวัดสอบเขตที่สาธารณชนประโยชน์ ร่วมกัน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๕๓	กิจกรรม ๕ส. ภายในที่ทำการ อบต.ไร่น้อย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/			/	
๑๕๔	โครงการรื้อน้อยสะอาด บ้านน่าวอยู่ ถนนน่วมอง (บึงกลีนึงเดียว)	๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	/			/	
๑๕๕	จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๕๖	โครงการรณรงค์กำจัดขยะในที่หรือ สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๑๕๗	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัด ผักตบชวา	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๕๘	โครงการ “บริหารจัดการขยะตามหลัก ๓ Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย”	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๕๙	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การ จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	๕๐,๐๐๐	๔๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	/			/	
๑๖๐	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะต้นทาง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๖๑	โครงการฝึกอบรมรณรงค์สร้างเตาเผา ถ่านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		/		/	
๑๖๒	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ ช่วยกันรักษาความสะอาดและ สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๖๓	กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดมลพิษที่มี ผลต่อสุขภาพอนามัย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๙๖,๒๘๕	๙๐๓,๗๑๕	/			/	
๑๖๔	จัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงานประจำ รถขยะ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๑๖๕	จัดซื้อวัสดุถังขยะขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร	๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐	/			/	
๑๖๖	จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกในวันสำคัญ ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๑๖๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๕. ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๑๖๘	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๖๙	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๗๐	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต.ไทรน้อย)	๒๐๐,๐๐๐	๔๑,๘๒๐	๑๕๘,๑๘๐	/			/	
๑๗๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)	๓๐๐,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	๒๔๖,๕๐๐	/			/	
๑๗๒	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/	
๑๗๓	ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของอบต.ไทรน้อย	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-		/		/	
๑๗๔	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๖๗,๘๙๓	๑๓๐,๙๐๐	๓๖,๙๙๓	/			/	
๑๗๕	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐		/		/	
๑๗๖	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒๘๖,๐๐๐	๗๗,๖๗๕	๒๐๘,๓๒๕	/			/	
๑๗๗	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕๐,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๓๓,๑๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๗๘	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๗๙	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/			/	
๑๘๐	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๘๑	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้างในการจ่ายค่าตอบแทนการออก ข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การ สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการคัดเลือกในการ สรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๔๘๒	ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาท้องถิ่น,ข้อบัญญัติต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๑๘,๗๗๗.๖๔	๓๑,๒๒๒.๓๖	/			/	
๑๘๓	ค่าสาธารณูปโภค	๑,๒๕๐,๐๐๐	๔๓๙,๘๘๗.๒๕	๘๑๐,๑๑๒.๗๕	/			/	
๑๘๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับ บริการ	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	/			/	
๑๘๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป (กอง คลัง)	๒๐๐,๐๐๐	๕,๘๕๐	๙๔,๑๕๐	/			/	
๑๘๖	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของ อบต.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๘๗	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป (กอง สวัสดิการสังคม)	๙๔,๐๐๐	-	๙๔,๐๐๐	/			/	
๑๘๘	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป (กอง ช่าง)	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	/			/	
๑๘๙	ค่าตรวจสอบมาตรฐานโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	๘๒,๔๐๐	/			/	
๑๙๐	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบล ไร่น้อย	๔๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๒๐๐,๖๐๐	/			/	
๑๙๑	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง	๔๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๖๓๐	๒๐๑,๓๗๐	/			/	
๑๙๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป (กอง สาธารณสุขฯ)	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	/			/	
๑๙๓	ค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ สำหรับ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙	๑๕,๐๐๐	๕,๑๒๙.๗๓	๙,๘๗๐.๒๗	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๑๔๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป (กอง การศึกษา)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/			/	
๑๔๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป (กอง ส่งเสริมการเกษตร)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด									
๑๙๖	อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	/	
๑๙๗	อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปีใหม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	/	
๑๙๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	/			/	
๑๙๙	ค่าตอบแทนปฏิบัติการจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	/	/		/	
๒๐๐	โครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไป	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	/			/	
๒๐๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ตามสถานศึกษา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๒๐๒	จัดซื้อวัสดุเครื่องมือเพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๒๐๓	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	
๒๐๔	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐		/		/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๒๐๕	สนับสนุนกิจการ อปพร.อำเภอเมือง อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๒๐๖	สนับสนุนกิจการ อปพร.จังหวัด อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๒๐๗	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง อุบลราชธานี	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	/			/	
๒๐๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี ตามโครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/	
๒๐๙	โครงการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่ การณืไว้ล่วงหน้า	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๕๔๓.๘๐	๙๕๙,๔๕๖.๒๐	/			/	
๒๑๐	โครงการเตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับ-ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ - พระราชินี พระบรม วงศานุวงศ์	๑๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๙๘,๕๐๐		/		/	
๒๑๑	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย	๖๒,๙๐๐	๙๗,๒๐๐		/			/	
๒๑๒	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณ โสภณ	๖๒,๙๐๐		๘๑,๓๐๐	/			/	
๒๑๓	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่ไน้อย	๓๒,๓๐๐			/			/	
๒๑๔	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง -ยางลุ่ม	๒๐,๕๐๐			/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔	
๒๑๕	โครงการจัดกิจกรรมแข่งกันกีฬา ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/		
๒๑๖	โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง และจัด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			/		
๒๑๗	โครงการส่งเสริมทางวิชาการ ระดับประถมวัย ศพด. ในสังกัด อบต. ไทรน้อย จำนวน ๔ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			/		
๒๑๘	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/		
๒๑๙	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย	๑๘๑,๓๐๐	}					/		
๒๒๐	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ากิตติญาณโสภณ	๑๘๑,๓๐๐		๒๖๗,๘๕๐	๒๔๖,๖๖๐	/			/	
๒๒๑	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านไทรน้อย	๙๓,๑๐๐							/	
๒๒๒	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๕๘,๘๐๐							/	
๒๒๓	เงินปรับปรุงค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/		
๒๒๔	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๘,๑๗๐	-	๘,๑๗๐	/			/		

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๒๒๕	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณ โสภณ	๙,๔๖๐	-	๙,๔๖๐	/			/	
๒๒๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่น้อย	๒,๑๕๐	-	๒,๑๕๐	/			/	
๒๒๗	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง -ยางลุ่ม	๑,๒๙๐	-	๑,๒๙๐	/			/	
๒๒๘	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านตำแย	๕,๗๐๐	-	๕,๗๐๐	/			/	
๒๒๙	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ	๖,๖๐๐	-	๖,๖๐๐	/			/	
๒๓๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านไร่น้อย	๑,๕๐๐	-	๑,๕๐๐	/			/	
๒๓๑	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๙๐๐	-	๙๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๒๓๒	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๓,๘๐๐	-	๓,๘๐๐	/			/	
๒๓๓	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณ โสภณ	๔,๔๐๐	-	๔,๔๐๐	/			/	
๒๓๔	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่น้อย	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	/			/	
๒๓๕	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง -ยางลุ่ม	๖๐๐	-	๖๐๐	/			/	
๒๓๖	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๓,๘๐๐	-	๓,๘๐๐	/			/	
๒๓๗	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิตติญาณโสภณ	๔,๔๐๐	-	๔,๔๐๐	/			/	
๒๓๘	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่ไร่	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	/			/	
๒๓๙	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๖๐๐	-	๖๐๐	/			/	
๒๔๐	โครงการ English For Kids สำหรับ เด็กปฐมวัยทั้ง ๔ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๖,๖๖๐	๑๓,๓๔๐		/		/	
๒๔๑	โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็ก ปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและ ผู้ปกครองในการป้องกันและลดความ เสี่ยงของการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ แห่ง	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๒๔๒	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ๔ ศูนย์	๓๐,๘๙๙.๔๐			/			/	
๒๔๓	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไทรน้อยโรงเรียน บ้านปลาตุ๊ก	๓๐๐,๘๔๓			/			/	
๒๔๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไทรน้อยโรงเรียน บ้านยางลุ่ม	๑๓๐,๓๐๒			/			/	
๒๔๕	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไทรน้อยโรงเรียน บ้านนาเมือง	๙๓,๘๙๔	๕๗๑,๙๕๔.๘๐	๔๓๗,๘๘๒.๒๐	/			/	
๒๔๖	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไทรน้อยโรงเรียน บ้านนามีน	๒๒๔,๑๙๕			/			/	
๒๔๗	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ โรงเรียนบ้านกิตติญาณ อุบลรัตน์	๕๙,๔๐๒			/			/	
๒๔๘	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านปลาตุ๊ก	๓๒๘,๐๐๐			/			/	
๒๔๙	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านยางลุ่ม	๒๗๒,๐๐๐			/			/	
๒๕๐	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านนาเมือง	๑๙๖,๐๐๐	๘๔๔,๐๐๐	๘๔๔,๐๐๐	/			/	
๒๕๑	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านนามีน	๔๖๘,๐๐๐			/			/	
๒๕๒	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านกิตติญาณอุบลรัตน์	๑๒๔,๐๐๐			/			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๒๕๖๔
๒๕๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตำแย หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	/			/	
๒๕๔	โครงการการจัดตั้งระบบประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	-	/			/	
๒๕๕	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ วงศ์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	/			/	
๒๕๖	โครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/			/	