



รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ถ่อน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๒๕๓	โครงการ
⇒ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔	จำนวน	๑๒	โครงการ
⇒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๓	จำนวน	๓๖	โครงการ
⇒ ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๔	จำนวน	๒๐๒	โครงการ
⇒ ยกเลิกไม่ดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙	จำนวน	๓	โครงการ

สรุปการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	ก่อสร้างถนน คสล. และงานวางท่อ คสล.สายข้างอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๑๔๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล.และงานวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิดตระแกรงเหล็กสาย บ้านตำแย-นาควาย (ข้างกองบิน ๒๑) หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๔๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง นวลจันทร์ ผลพันธ์ หมู่ที่ ๓ บ้านปลาดุก	๙๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านนายปู้ งาม พงษ์) หมู่ที่ ๓ บ้านปลาดุก	๑,๔๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. (สายนางพัชรี โสละดี) หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๔๖๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสัมฤทธิ์ มาเฉลิม หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๔๙๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอ่อน จันทร์ สระประไพ หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๒๔๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายซอยยางเทิงรีสอร์ท) หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๒๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านช่างหน้อย) หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๒๘๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายหนองมะเขือ) หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๔๙๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายพ่อไพรพรรณ) หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย	๒๐๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสวาท) หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย	๑๙๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายซอยหลังวัด) หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย	๔๙๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายนายวิชาญ จินานันท์) หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๑๑๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายข้างวัดป่าบ้านไร่น้อย)	๒๔๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายที่ปักสงฆ์มหา มงคล หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๓๗๓,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายบ้านคำพ้อปลา-บ้านไร่น้อย) หมู่ที่ ๙ บ้านคำพ้อปลา	๑,๑๘๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายดำรง ศรีเนตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาหมื่น	๓๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายบุญล้อม สายกนก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาหมื่น	๑๙๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนนางสาวพนา รัตน์ สิทธิจินดา หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาหมื่น	๔๙๙,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย ซอยพ้อจำลอง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาหมื่น	๒๔๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย ซอยบ้านแม่สาย ชนะสิงห์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๒๗๙,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย ซอยร่มเย็น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๑๙๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย พ้อใหญ่รังสรรค์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๒๒๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุย ศุภ สุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๔๙๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย โรงกาแพเก่า) หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๔๙๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.และงานวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิดตระแกรงเหล็ก สาย ภายในหมู่บ้าน (ซอยเสียงหวาน) หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๑,๒๔๙,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย บ้านนายพันธ์ ช้อนอก) หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๑๒๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย บ้านนายปรเมศร์ จิตรสง่า) หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๑๒๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอย จันทร์ทอง) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๒๑๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย บ้านนายมานิตย์ นรเจริญ) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๑๒๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย บ้านนายไกรวัลย์ หล่อคำ) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(สาย บ้านคุณหม่ออุทัย) หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุ๊กทอง	๑๗๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๔	ก่อสร้างถนนดิน(บดอัดแน่น) สายนาพ่อ อุทิศ จุงพงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๒๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๕	ก่อสร้างลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน (ทาง ไปนายนายคำภู วงศ์คุณ) หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๙๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๖	ก่อสร้างลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน (ทาง ไปบ้านนายวงศ์ ขวนชื่น) หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๒๑๓,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๗	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝ้าปิดตะแกรง เหล็ก สายท่อพัก M.W. หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๔๒๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓๘	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝ้าปิดตะแกรง เหล็ก ซอยบ้านนางรำไพ สาระวิทย์ หมู่ ที่ ๑ บ้านตำแย	๗๖๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓๙	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก ซอยคุ้มมะลิ หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๒๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๐	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก ซอยเจเจไปบ่อตักกุง หมู่ที่ ๒ บ้าน นาเมือง	๑,๔๙๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๑	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก สายบ้านนายศิริชัย พัคพรม หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธรนิคม	๑,๑๒๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๒	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ แสนทวีสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุทธรนิคม	๓๐๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๓	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ทุ่งสำราญ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๔	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก สายบ้านนายอนุภา จิตรสง่า หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๗๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๕	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก สายซอยราชพัสดุ ๗ หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๔๑๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๖	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก สายซอยราชพัสดุ ๑๑ หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๒๘๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๗	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝापิดตะแกรง เหล็ก ซอย ๑๒ สิงหา ๔ หมู่ที่ ๑๘ บ้าน นิคมพัฒนา	๑,๙๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔๘	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ทางไปวัดป่าเทพกิตติมณี หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุกทอง	๕๘๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔๙	วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก หน้าบ้านนายโอ หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุกทอง	๘๖๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๐	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยี้ย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาผืน	๒๐๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๒	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านปลาตุก	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๓	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๔	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยี้ย	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๕	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๖	ซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน (สายหลังโรงเรียนประสิทธิ์ฯ) หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๓๑๓,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๗	ซ่อมแซมถนน คสล.และงานวางท่อ พร้อมบ่อพักตะแกรงเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๕๗๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปบ้านนายฉุย ศุภสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๑๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕๙	ซ่อมแซมบ่อพัก คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ซอย ๑๒ สิงหาคม ๒,๓,๔ หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา	๑๑๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๐	ซ่อมแซมขยายเขตรบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๑	ขยายเขตรบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๒	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยี่ย	๑๘๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๓	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๙๓,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๔	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน คุ่มป่า จันทร์แดง หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๑๖๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๕	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน									
๖๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็น ค่าปักเสาพาดสาย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสง สว่าง ซอยบ้านนางสำลี สายยศ หมู่ที่ ๑ บ้านตำแย	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านคุณ นงลักษณ์ เกษเจริญคุณ หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านนางสุปราณี สายวัน หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง ไปหมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านยางเทิง	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไปหนองมะเขือ หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นบ้านนางพิศมัย ยืนยาว ไปบ้านนายคำภา วงศ์คุณ หมู่ที่ ๖ บ้านบาก	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบั้งวัว หมู่ที่ ๗ บ้านนาเขีย	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไร่น้อย	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคำพ้อปลา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไปหนองนามีน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๗๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนายนิคมสูงเนิน หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๘๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายวัดป่าทุ่ง สำราญ หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนายทองใส ช่ายมณี หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งสำราญ	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยดาบตัน หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๑๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางไป โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งสว่าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน ซอยราชพัสดุ ๔ ช่วงเชียงเนื้อน้อย) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแคนคำ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านนิคมพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาดุกทอง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘๙	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบ้านนาย สมัย ศิลาวัง หมู่ที่ ๑ บ้านตาแย	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๐	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเส้นอิงนภา รีสอร์ท ถึงร้านขายต้นไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านนาเมือง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๑	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านนาง เพียงเทัญ สายงาม หมู่ที่ ๔ บ้านยางลุ่ม	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๙๒	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาเขีย	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๓	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านนามีน	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๔	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านนามีน	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๕	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงแสนสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๖	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านปลาตุ๊กใต้	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๗	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ปลาตุ๊กทอง	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๘	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยโนนหงส์ทอง ๕ , ๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนหงษ์ทอง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙๙	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านนางเรียม วังศรี หมู่ที่ ๑๙ บ้านปลาตุ๊กทอง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒.๑ แผนงานการเกษตร									
๑๐๐	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๐๑	ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๐๒	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๐๓	โครงการขยายพันธุ์พืชชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๐๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ฯ (อพสธ)	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๐๕	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๐๖	โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ตำบล ไร่น้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๐๗	โครงการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตมูลไส้เดือน	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑๐๘	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลไร่น้อย หมู่ ที่ ๑-๑๙	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๐๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการใช้ สมาร์ตโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑๐	โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำ กล้วยฉาบและกล้วยเบรคแตก	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการตัด ผมชายหญิง	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำ ขนมต้มและการทำขนมไข่หงษ์	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำ ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำ น้ำเต้าหู้นมสด และสลัดโรลพร้อมน้ำ สลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๑๕	โครงการฝึกช่างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี้ยงสารเคมี	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข									
๑๑๖	โครงการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้ประกอบการตลาด	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป									
๑๑๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๕ ของ อบต.ไร่น้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓.๒ แผนงานการศึกษา									
๑๑๘	จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพระราชกุศลต่าง ๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๑๙	จัดกิจกรรมงาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๒๐	จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๒๑	จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๒๒	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	/	-	-	-	-	กองการศึกษา	ไม่ใช่ งบประมาณ
๑๒๓	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กองการศึกษา	สถานการณ์ โควิด-๑๙
๑๒๔	จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๒๕	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๒๖	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ตามโครงการฝึกทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอปราหมณ์สุ่วชัย ตามแบบวิถีคนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๒๗	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ตามโครงการ จัดทำฐานข้อมูลทางศิลปะวัฒนธรรม และศาสนาในพื้นที่ตำบลไทรน้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๒๘	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ตามโครงการการ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางศาสนาและการปฏิบัติธรรมในวัน พระ	๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๒๙	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ตามโครงการ ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและ ปราชญ์ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๑๓๐	ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ของประชาชนในชุมชน นักเรียน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลไทรน้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข									
๑๓๑	รณรงค์เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๓๒	โครงการดูแลผู้ถูกกักตัวพร้อมเฝ้าระวัง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๓๓	จัดซื้อน้ำยาเคมีฟันท้ายล้างป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๑๕,๐๐๐	/	-	-	-	๙๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข	
๑๓๔	จัดซื้อทรายอะเบท	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๓๕	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๓๖	จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๓๗	จัดซื้อน้ำยามาเชื้อ	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๓๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	๓๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๓๙	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๓.๔ แผนงานการเกษตร									
๑๔๐	รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๔๑	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๔๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๔๓	โครงการจ้างเหมาบริการในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑๔๔	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบล ไทรน้อย	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๔๕	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๔๖	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ ด้อยโอกาสตำบลไทรน้อย	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๔๗	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก ครอบครัวทุกช่วงวัย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๔๘	โครงการดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ ระลึกคุณค่าและความสำคัญของ ผู้สูงอายุ ตำบลไทรน้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๔๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการฝึกอาชีพทำ แหวนहे็ดนางฟ้า	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๓.๖ แผนงานงบกลาง									
๑๕๐	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ๖๐-๖๕ ปี	๑๓,๕๗๒,๐๐๐	-	/	-	-		กองสวัสดิการ สังคม	
๑๕๑	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ๗๐-๗๕ ปี	๗,๑๖๕,๒๐๐	-	/	-	-		กองสวัสดิการ สังคม	เบิกจ่าย รวมกัน
๑๕๒	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ๘๐-๘๕ ปี	๒,๙๗๖,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑,๕๑๕,๙๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๕๓	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง หลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูง ๙๐ ปีขึ้นไป	๖๐๐,๐๐๐	-	/	-	-		กองสวัสดิการ สังคม	
๑๕๔	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทาง สังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๘,๙๔๙,๖๐๐	-	/	-	-	๓,๙๑๘,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๕๕	อุดหนุนค่าช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในเขตพื้นที่ตำบลไทรน้อย	๑๙๘,๐๐๐	-	/	-	-	๘๒,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๑๕๖	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ไทรน้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-		กองสวัสดิการ สังคม	

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑๕๗	รังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ ร่วมกัน	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๖,๖๕๐	สำนักปลัด	
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข									
๑๕๘	กิจกรรม ๕ส. ภายใต้นโยบาย อบต. ไร่น้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๕๙	โครงการไร่น้อยสะอาด บ้านน่ายู่ ถนน น่ายมอง (บึงคสิ่นนึ่งเตย)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๐	จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๑	โครงการรณรงค์กำจัดขยะในที่หรือ สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๒	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัด ผักตบชวา	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๓	โครงการ “บริหารจัดการขยะตามหลัก ๓ Rs ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย”	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัด แยกขยะต้นทาง	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๕	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ ช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๖	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๗	โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๖๘	โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียด้วย ศาสตร์ พระราชา หรือภูมิปัญญา ท้องถิ่น”	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๖๘	โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำพื้นฟูป่า ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๗๐	กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๑๐๒,๗๓๕	กองสาธารณสุข	
๑๗๑	จัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๑๗๒	จัดซื้อวัสดุถังขยะรองรับขยะมูลฝอย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุข	
๔.๓ แผนงานการเกษตร									
๑๗๓	จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร	

๕. ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑๗๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐ +๖๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒,๐๔๙,๕๖๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๑๗๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๑๗๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลสำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๑,๑๕๐	สำนักปลัด	
๑๗๗	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๙,๔๒๐	สำนักปลัด	
๑๗๘	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๑๗๙	ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างในการจ่ายค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการคัดเลือกในการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการ	๒๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๘,๖๒๔	กองคลัง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑๘๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้างตาม ภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป กอง สวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน									
๑๘๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๑,๕๙๕.๐๖	กองช่าง	
๑๘๔	ค่าตรวจสอบมาตรฐานโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๘๕	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบล ไร่น้อย	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๙๙,๘๐๐	กองช่าง	
๑๘๖	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๑๘๗	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ไร่น้อย และอาคารประกอบอื่นๆ ตามแบบที่ อบต.ไร่น้อยกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๘๙,๐๐๐	กองช่าง	
๕.๔ แผนงานสาธารณสุข									
๑๘๗	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๔๒๗.๕๐	กองสาธารณสุข	
๑๘๘	ค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ สำหรับ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๖๘๔.๑๓	กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕.๕ แผนงานการศึกษา									
๑๘๙	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป กอ งการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๔๒๗	กองการศึกษา	
๕.๖ แผนงานการเกษตร									
๑๙๐	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป กอ งส่งเสริมการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๑๙๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ ทำการ อบต.ไรร้อย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑๙๓	อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด	สถานการณ์ โควิด-๑๙
๑๙๔	อุดหนุนโครงการงานกาชาดและงานปีใหม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด	สถานการณ์ โควิด-๑๙
๑๙๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี	๑๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑๙๖	ค่าตอบแทนปฏิบัติการจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๙๗	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๑๙๘	สนับสนุนกิจการ อปพร.อำเภอเมืองอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๑๙๙	โครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒๐๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอาชญากรรม ตามสถาน ศึกษา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒๐๑	สนับสนุนกิจการ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒๐๒	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี	๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖.๑ แผนงานการศึกษา									
๒๐๓	โครงการเตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับ-ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ – พระราชินี พระบรม วงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๕๐๐	กองการศึกษา	
๒๐๔	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย	๔๒,๕๐๐	/	-	-	-	๑๕๙,๘๐๐	กองการศึกษา	
๒๐๕	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณ โสภณ	๖๑,๒๐๐	/	-	-	-		กองการศึกษา	เบิกจ่าย รวมกันทั้ง ๔ ศูนย์
๒๐๖	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย	๔๒,๕๐๐	/	-	-	-		กองการศึกษา	
๒๐๗	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยาง ลุ่ม	๒๕,๕๐๐	/	-	-	-		กองการศึกษา	
๒๐๘	โครงการจัดกิจกรรมแข่งกันกีฬา ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๙,๓๘๐	กองการศึกษา	
๒๐๙	โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง และจัด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-		กองการศึกษา	
๒๑๐	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทาง วิชาการระดับประถมวัย	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-		กองการศึกษา	
๒๑๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๖,๑๕๐	กองการศึกษา	
๒๑๒	โครงการ English For Kids สำหรับ เด็กปฐมวัยทั้ง ๔ แห่ง	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-		กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้กับเด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองในการ ป้องกันและลดความเสี่ยงของการจมน้ำ ในเด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ แห่ง	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๑๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการ สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ แห่ง	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๑๕	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตำแย	๑๒๘,๖๒๕	-	/	-	-	๒๓๘,๘๕๔	กองการศึกษา	
๒๑๖	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ากิตติญาณโสภณ	๑๘๕,๒๒๐	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๑๗	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านไร่น้อย	๑๒๘,๖๒๕	-	/	-	-		กองการศึกษา	เบิกรวมกันทั้ง ๔ ศูนย์
๒๑๘	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๗๗,๑๗๕	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๑๙	เงินปรับปรุงค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๔,๓๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ	๖,๘๘๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๒	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่ไน้อย	๒,๑๕๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๓,๐๑๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๒๔	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๓,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ	๔,๘๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๖	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย	๑,๕๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๗	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบขึ้นไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๒,๑๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๘	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๒๙	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ	๓,๒๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๓๐	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย	๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๓๑	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๑,๔๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๓๒	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๒,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๓๓	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติญาณโสภณ	๓,๒๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๓๔	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่น้อย	๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
๒๓๕	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางเทิง-ยางลุ่ม	๑,๔๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๓๖	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำแย	๔๗,๙๐๕	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๓๗	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติ ญาณโสภณ	๖๘,๙๘๔	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๓๘	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่ไฉน้อย	๔๗,๙๐๕	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๓๙	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง เทิง-ยางลุ่ม	๒๘,๗๔๓	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๔๐	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไร่ไฉน้อย โรงเรียนบ้านปลาตุก	๒๙๓,๑๗๘	-	/	-	-	๔๘๑,๕๒๓	กองการศึกษา	เบิกจ่าย รวมกัน
๒๔๑	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไร่ไฉน้อย โรงเรียนบ้านยางลุ่ม	๑๒๘,๓๘๕	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๔๒	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไร่ไฉน้อย โรงเรียนบ้านนาเมือง	๗๐,๘๙๙	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๔๓	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไร่ไฉน้อย โรงเรียนบ้านนามีน	๒๑๒,๖๙๘	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๔๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ ในเขต อบต.ไร่ไฉน้อย โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์	๔๒,๑๕๖	-	/	-	-		กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๔๕	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อยโรงเรียนบ้าน ปลาตุก	๖๔๒,๖๐๐	-	/	-	-	๘๑๖,๙๐๐	กองการศึกษา	
๒๔๖	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย โรงเรียนบ้าน ยางลุ่ม	๒๘๑,๔๐๐	-	/	-	-		กองการศึกษา	เบิกจ่าย รวมกัน
๒๔๗	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อยโรงเรียนบ้าน นาเมือง	๑๕๕,๔๐๐	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๔๘	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อยโรงเรียนบ้าน นามีน	๔๖๖,๒๐๐	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๒๔๙	ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ไร่น้อย โรงเรียนกิตติ ญาณอุปถัมภ์	๙๒,๔๐๐	-	/	-	-		กองการศึกษา	
๖.๔ แผนงานการเกษตร									
๒๕๐	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ บรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองส่งเสริม การเกษตร	
๖.๕ แผนงานงบกลาง									
๒๕๑	โครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ การจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรง	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒๕๒	โครงการจัดตั้งระบบประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๕๓	โครงการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนในกรณีเหตุการณ์ที่ไม่ การณืไว้ล่วงหน้า	๙๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

